勘探点一览表

工程名称：广西贺州三棵树年产50万吨涂料及配套建设项目

序号	勘探点编号	勘探点类型	勘探深度 (m)	地面标高 (m)	坐标 (m)		取样数				标贯次数	重型动探深度 (m)	工作日期	
					X (m)	Y (m)	土		岩样	水样			开始日期	终止日期
							原	扰						
1	ZK1	取土标贯钻孔	7.40	148.53	545022.130	2716679.260	1				1		2026.05.17	2026.05.17
2	ZK2	取土标贯钻孔	9.50	148.55	544999.920	2716659.090	1				1		2026.05.17	2026.05.17
3	ZK3	圆锥动力触探试验孔	13.80	153.94	545044.270	2716547.100					1	0.5	2026.05.16	2026.05.16
4	ZK4	鉴别孔	12.00	153.95	545060.950	2716528.490							2026.05.15	2026.05.16
5	ZK5	取土试样钻孔	13.30	153.89	545068.820	2716518.750	1					0.5	2026.05.15	2026.05.15
6	ZK6	标准贯入试验孔	10.70	153.72	545088.900	2716496.470					1		2026.05.14	2026.05.15
7	ZK7	取土标贯钻孔	12.10	154.12	545028.980	2716533.320	1						2026.05.16	2026.05.16
8	ZK8	取土试样钻孔	12.40	154.43	545045.740	2716514.780	1				1	0.5	2026.05.16	2026.05.16
9	ZK9	取土试样钻孔	12.30	154.37	545054.110	2716505.490					1		2026.05.15	2026.05.15
10	ZK10	取土试样钻孔	9.80	154.23	545074.200	2716483.210	1					0.5	2026.05.15	2026.05.15
11	ZK11	取土标贯钻孔	12.80	145.13	545356.350	2716745.690	1				2	0.5	2026.05.13	2026.05.14
12	ZK12	取土试样钻孔	10.90	145.42	545331.610	2716732.810	1					0.5	2026.05.13	2026.05.13
			137.00				8				8	3.0		

制表：

校对：