标准贯入试验统计表

工程名称：广西贺州三棵树年产50万吨涂料及配套建设项目

序号	岩土层编号	岩土名称	勘探点编号	试验段深　度 (m)	标贯击数N (击	探杆长度(m)	校正系数	标贯修正击数N (击/30cm)	标贯原始击数场区地层统计	标贯修正击数场区地层统计
1	②	红黏土	ZK1	2.65-2.95	8	5	0.947	7.6	统计个数：8 最大值：13.0 最小值：8.0 平均值：10.8 标准值：9.6 标准差：1.753 推荐值：10.8 变异系数：0.163 修正系数：0.890	统计个数：8 最大值：11.0 最小值：7.6 平均值：9.3 标准值：8.5 标准差：1.232 推荐值：9.3 变异系数：0.132 修正系数：0.911
2			ZK2	3.15-3.45	10	5	0.947	9.5		
3			ZK3	9.15-9.45	13	11	0.827	10.7		
4			ZK6	7.15-7.45	12	9	0.86	10.3		
5			ZK7	8.15-8.45	13	10	0.843	11		
6			ZK9	7.15-7.45	10	9	0.86	8.6		
7			ZK11	7.75-8.05	10	9	0.86	8.6		
8				8.65-8.95	10	10	0.843	8.4		

项目负责人 制表： 审核：