重型动力触探试验统计表

工程名称：广西贺州三棵树年产50万吨涂料及配套建设项目

序号	岩土编号	岩土名称	重型动探原始击数场区土层统计	重型动探修正击数场区土层统计	勘探点编号	试验段深 度 (m)	重型动探N63.5 (击/10cm)	贯入度 (cm/击)	探杆长度 (m)	杆长修正系数	重型动探修正N63.5 (击/10cm)
1	①	素填土	统计个数：30 最大值：7.0 最小值：1.0 平均值：3.2 标准值：2.8 标准差：1.455 推荐值：3.2 变异系数：0.450 修正系数：0.858	统计个数：30 最大值：6.7 最小值：1.0 平均值：3.1 标准值：2.7 标准差：1.378 推荐值：3.1 变异系数：0.440 修正系数：0.861	ZK3	4.50-4.60	3.0	3.33	6.00	0.96	2.9
2						4.60-4.70	3.0	3.33	6.00	0.96	2.9
3						4.70-4.80	4.0	2.50	6.00	0.95	3.8
4						4.80-4.90	2.0	5.00	6.00	0.98	2.0
5						4.90-5.00	3.0	3.33	6.00	0.96	2.9
6					ZK5	4.50-4.60	4.0	2.50	7.00	0.94	3.7
7						4.60-4.70	3.0	3.33	7.00	0.96	2.9
8						4.70-4.80	3.0	3.33	7.00	0.96	2.9
9						4.80-4.90	2.0	5.00	7.00	0.98	2.0
10						4.90-5.00	3.0	3.33	7.00	0.96	2.9
11					ZK8	3.00-3.10	3.0	3.33	5.00	0.97	2.9
12						3.10-3.20	2.0	5.00	5.00	0.99	2.0
13						3.20-3.30	2.0	5.00	5.00	0.99	2.0
14						3.30-3.40	3.0	3.33	5.00	0.97	2.9
15						3.40-3.50	4.0	2.50	5.00	0.96	3.8
16					ZK10	2.00-2.10	4.0	2.50	4.00	0.97	3.9
17						2.10-2.20	6.0	1.67	4.00	0.96	5.7
18						2.20-2.30	7.0	1.43	4.00	0.96	6.7
19						2.30-2.40	6.0	1.67	4.00	0.96	5.7
20						2.40-2.50	5.0	2.00	4.00	0.96	4.8
21					ZK11	1.00-1.10	3.0	3.33	3.00	0.99	3.0
22						1.10-1.20	4.0	2.50	3.00	0.99	3.9
23						1.20-1.30	2.0	5.00	3.00	1.00	2.0
24						1.30-1.40	2.0	5.00	3.00	1.00	2.0
25						1.40-1.50	1.0	10.00	3.00	1.00	1.0
26					ZK12	1.40-1.50	1.0	10.00	3.00	1.00	1.0
27						1.50-1.60	2.0	5.00	3.00	1.00	2.0
28						1.60-1.70	2.0	5.00	3.00	1.00	2.0
29						1.70-1.80	3.0	3.33	3.00	0.99	3.0
30						1.80-1.90	5.0	2.00	3.00	0.98	4.9

制表：

校核：