广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

土工试验报告（一）

（受控编号：SLBGKJ03-1-1）

报告编号：SLTG26-0014

委托单位	广西昇龙工程勘察设计检测有限公司			收样日期	2026年5月17日	检测单位：广西昇龙工程勘察设计检测有限公司
工程名称	广西贺州三棵树年产50万吨涂料及配套建设项目			试验日期	2026年5月18日	机构地址：河池市宜州区龙江社区建设屯安置区L-1栋4号～8号
样品类别	土样	样品状态	圆 柱 状	报告日期	2026年5月22日	检测地址：河池市宜州区龙江社区建设屯安置区L-1栋4号～8号
检验类别	物理力学	检验项目	土工常规分析	样品数量	8组	电话：0778-2300550　传真：0778-2300550
检验依据	GB/T50123-2019					

试验编号	送样编号	取样深度	天然状态土的物理指标					比重	液限	塑限	塑性指数	液性指数	三轴 天然		压缩试验 100-200kPa		含水比	液塑比	渗透系数	自由膨胀率	土样分类 依据（GB50021-2001）（2009年版）
			含水率	密度	干密度	孔隙比	饱和度						黏聚力	内摩擦角	压缩系数	压缩模量					
		—	ω_0	ρ_0	ρ_d	e_0	Sr	Gs	ω_L	ω_P	I_P	I_L	c	φ	a_{1-2}	Es	α_w	Ir	k	δ_{ef}	
		m	%	g/cm³	g/cm³	—	%	—	%	%	—	—	kPa	(°)	MPa⁻¹	MPa			cm/s	%	--
SLTG26-0014-1	TY1-1	1.50-1.80	34.60	1.89	1.40	0.94	100	2.72	50.5	28.1	22.4	0.29	43.48	18.06	0.21	9.22	0.69	1.80	-	21	红黏土
SLTG26-0014-2	TY1-2	1.40-1.70	34.40	1.89	1.41	0.93	100	2.72	51.6	27.5	24.1	0.29	43.61	18.46	0.19	10.18	0.67	1.88	-	22	红黏土
SLTG26-0014-3	TY5-1	7.40-7.70	35.50	1.88	1.39	0.99	99	2.76	54.4	31.2	23.2	0.19	69.35	19.86	0.28	7.10	0.65	1.74	-	26	红黏土
SLTG26-0014-4	TY7-1	7.00-7.30	34.80	1.85	1.37	0.99	96	2.73	55.8	31.7	24.1	0.13	55.89	18.59	0.24	8.29	0.62	1.76	-	24	红黏土
SLTG26-0014-5	TY8-1	6.40-6.70	33.90	1.86	1.39	0.96	96	2.72	53.2	32.2	21.0	0.08	58.49	19.61	0.22	8.90	0.64	1.65	-	21	红黏土
SLTG26-0014-6	TY10-1	7.00-7.30	35.80	1.84	1.35	1.02	96	2.74	54.7	32.3	22.4	0.16	81.29	20.10	0.18	11.23	0.65	1.69	-	25	红黏土
SLTG26-0014-7	TY11-1	6.60-6.90	36.30	1.88	1.38	1.02	99	2.79	53.20	31.6	21.6	0.22	87.13	20.70	0.24	8.43	0.68	1.68	-	28	红黏土
SLTG26-0014-8	TY12-1	5.00-5.30	35.10	1.85	1.37	1.06	93	2.82	54.30	33.5	20.8	0.08	85.70	21.27	0.26	7.92	0.65	1.62	-	24	红黏土

1. 本公司对出具的数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。2. 本公司仅对来样负责。3. 本报告无试验、审核、批准签名；或涂改、缺页；或未盖本公司公章和骑缝章则无效。4. 对本报告若有疑问，可向本公司查询。对试验结果若有异议，应于收到本报告之日起十五日内向本公司提出复议申请。对于性能不稳定、不宜留样的样品，恕不受理复检。未经本公司书面批准，不得部分复制本报告，不得用于广告宣传。

批准：　　审核：　　试验：