土 工 试 验 报 告（二）

报告编号：SLTG26-0014　　第 1 页　共 1 页

委托单位	广西昇龙工程勘察设计检测有限公司			收样日期	2026年5月17日	检测单位：广西昇龙工程勘察设计检测有限公司
工程名称	广西贺州三棵树年产50万吨涂料及配套建设项目			试验日期	2026年5月18日	机构地址：河池市宜州区龙江社区建设屯安置区L-1栋4 号～8号
样品类别	土 样	样品状态	圆 柱 状	报告日期	2026年5月22日	检测地址：河池市宜州区龙江社区建设屯安置区L-1栋4号～8号
检验类别	物理力学	检验项目	土工常规分析	样品数量	8组	电话：07782300550　传真：0778-2300550
检验依据	□GB/T50123-1999　□JTG E40-2007					

试验编号	送样编号	土样状态	自由膨胀率	收缩试验				膨胀力	50kpa相对膨胀率	压力为零时膨胀率	不同荷载膨胀率试验						膨胀总率	备注
				线缩率	体缩率	缩限	收缩系数				胀限				压力指数	压力折减系数		
											0kPa	50kPa	100kPa	200kPa				
		—	δ_{ef}	δ_{si}	δ_v	ω_s	λ_S	P_e	δ_{xep50}	δ_{e0}	ω_{z0}	ω_{z50}	ω_{z100}	ω_{z200}	b	a	δ_{xs}	—
			%	%	%	%	—	kPa	%	%	%	%	%	%	—	—	%	—
SLTG26-0014-1	TY1-1	原状	21	1.32	10.31	18.21	0.21	33.50	0.16	0.96	32.10	31..5	30.80	30.90	0.20	1.56	1.48	
SLTG26-0014-2	TY1-2	原状	22	2.12	10.32	18.39	0.22	32.30	0.17	1.03	30.50	30.40	30.20	29.80	0.17	1.28	2.29	
SLTG26-0014-3	TY5-1	原状	26	1.95	10.28	19.24	0.23	28.90	0.18	0.98	29.30	29.10	29.50	28.70	0.18	1.53	2.13	
SLTG26-0014-4	TY7-1	原状	24	1.86	10.51	19.51	0.18	33.60	0.23	0.92	28.70	27.80	27.40	27.80	0.15	1.62	2.09	
SLTG26-0014-5	TY8-1	原状	21	2.07	10.16	18.64	0.19	41.20	0.16	1.07	32.30	31.80	30.70	31.70	0.11	1.17	2.23	
SLTG26-0014-6	TY10-1	原状	25	1.72	10.59	18.95	0.28	40.50	0.11	1.12	27.40	27.30	26.90	27.10	0.16	1.49	1.83	
SLTG26-0014-7	TY11-1	原状	28	1.94	10.42	18.72	0.24	38.40	0.12	1.08	28.40	28.30	27.90	28.10	0.13	1.34	2.06	
SLTG26-0014-8	TY12-1	原状	24	1.65	10.37	18.33	0.29	37.20	0.15	1.24	29.40	29.30	28.90	29.10	0.19	1.42	1.80	

1.本公司对出具的数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。2.本公司仅对来样负责。3.本报告无试验、审核、批准签名；或涂改、缺页；或未盖本公司公章和骑缝章则无效。4.对本报告若有疑问，可向本公司查询。对试验结果若有异议，应于收到本报告之日起十五日内向本公司提出复议申请。对于性能不稳定、不宜留样的样品，恕不受理复检。未经本公司书面批准，不得部分复制本报告，不得用于广告宣传。

批准：　　审核：　　试验