广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

土的易溶盐试验报告表

（受控编号：SLBGKJ02-1-1）

报告编号：SLTF26-0015

工程名称	广西贺州三棵树年产50万吨涂料及配套建设项目	收样日期	2026年5月17日
委托单位	广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	检测日期	2026年5月18日
检测类别	土样	报告日期	2026年5月22日
检测项目	土腐蚀性分析	样品数量	2组
检测依据	GB/T50123-2019		

检测单位：广西昇龙工程勘察设计检测有限公司
机构地址：河池市宜州区龙江社区建设屯安置区L-1栋4 号～8号
电话：0778-2300550 传真：0778-2300550

来样编号	取样编号	取样深度(m)	土的名称	PH值	Ca^{2+}	Mg^{2+}	Cl^-	SO_4^{2-}	HCO^{3-}	CO_3^{2-}	OH^-	易溶盐总量
				—	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mmol/kg	mg/L	mg/L	mg/kg
SLTF26-0015-1	TY10-1	7.0 - 7.3	红黏土	7.20	231.20	21.36	123.18	124.00	1.52	0.00	–	339.90
SLTF26-0015-2	TY12-1	5.0 - 5.3	红黏土	7.50	207.20	22.56	94.78	102.00	1.58	0.00	–	293.16

1.本公司对出具的数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。2.本公司仅对来样负责。3.本报告无试验、审核、批准签名；或涂改、缺页；或未盖本公司公章和骑缝章则无效。4.对本报告若有疑问，可向本公司查询。对试验结果若有异议，应于收到本报告之日起十五日内向本公司提出复议申请。对于性能不稳定、不宜留样的样品，恕不受理复检。未经本公司书面批准，不得部分复制本报告，不得用于广告宣传。

批准： 审核： 试验：