勘探点一览表

工程名称：阳光幸福里　　工程编号：SLXK2025-052

序号	勘探点编号	勘探点类型	勘探深度 (m)	地面标高 (m)	坐标 (m)		取样数		动探长	标贯试验次数	工作日期		备注
					X (m)	Y (m)	岩样	原状样	重型		开始日期	终止日期	
									cm	次			
1	ZK1	标准贯入试验孔	19.20	206.05	2747346.760	36524930.710	1			1	2025.09.27	2025.09.28	
2	ZK2	取土试样钻孔	19.02	206.04	2747354.340	36524941.520	1	1			2025.09.28	2025.09.28	
3	ZK3	取土+标贯钻孔	19.00	206.70	2747365.770	36524957.640		1		1	2025.09.26	2025.09.26	
4	ZK4	重型动力触探孔	14.36	206.32	2747372.580	36524972.400	1		60		2025.09.28	2025.09.29	
5	ZK5	鉴别孔	16.12	207.01	2747378.180	36524986.310	1				2025.09.28	2025.09.29	
6	ZK6	重型动力触探孔	13.02	207.01	2747385.750	36524986.300	1		50		2025.10.02	2025.10.03	
7	ZK7	鉴别孔	13.55	207.08	2747383.170	36524993.430	1				2025.09.29	2025.09.29	
8	ZK8	鉴别孔	13.16	207.10	2747394.340	36525003.440					2025.09.25	2025.09.26	
9	ZK9	标准贯入试验孔	16.36	207.20	2747400.830	36525018.620				1	2025.09.24	2025.09.25	
10	ZK10	鉴别孔	13.54	207.04	2747412.480	36525029.140	1				2025.09.27	2025.09.27	
11	ZK11	取土+标贯钻孔	19.38	212.82	2747419.260	36525044.900	1	1		1	2025.09.30	2025.09.30	
12	ZK12	取土试样钻孔	19.00	206.62	2747334.270	36524940.930	1	1			2025.09.27	2025.09.27	
13	ZK13	标准贯入试验孔	19.00	206.35	2747341.310	36524949.750				1	2025.09.26	2025.09.27	
14	ZK14	标准贯入试验孔	16.77	206.92	2747352.980	36524966.400				1	2025.09.25	2025.09.25	
15	ZK15	取土试样钻孔	16.76	206.68	2747360.690	36524961.200		1	50		2025.09.25	2025.09.26	
16	ZK16	标准贯入试验孔	13.01	206.56	2747361.400	36524978.410				1	2025.09.29	2025.09.29	
17	ZK17	鉴别孔	12.64	206.93	2747370.640	36524991.590	1				2025.09.27	2025.09.28	
18	ZK18	取土试样钻孔	13.74	206.89	2747375.640	36524998.710		1			2025.09.27	2025.09.27	
19	ZK19	重型动力触探孔	13.42	207.16	2747384.400	36525011.200			50		2025.09.26	2025.09.27	
20	ZK20	鉴别孔	15.61	207.22	2747393.210	36525023.770	1				2025.09.24	2025.09.24	
21	ZK21	重型动力触探孔	13.01	207.18	2747401.620	36525035.770	1		50		2025.09.30	2025.10.01	
22	ZK22	标准贯入试验孔	17.63	211.20	2747411.730	36525050.180	1			1	2025.09.29	2025.09.30	
23	ZK23	取土试样钻孔	19.40	206.61	2747321.320	36524957.270	1	1			2025.09.24	2025.09.24	
24	ZK24	鉴别孔	20.87	206.66	2747332.210	36524961.230					2025.09.23	2025.09.24	
25	ZK25	重型动力触探孔	16.76	206.86	2747331.820	36524975.580			50		2025.09.24	2025.09.25	
26	ZK26	取土+标贯钻孔	15.27	206.58	2747342.280	36524990.510	1	1		1	2025.10.02	2025.10.02	
27	ZK27	标准贯入试验孔	14.76	206.48	2747352.750	36525005.430	1			2	2025.10.01	2025.10.01	
28	ZK28	重型动力触探孔	13.65	206.75	2747363.080	36525020.170			70	1	2025.09.30	2025.10.01	
29	ZK29	标准贯入试验孔	13.65	206.90	2747374.740	36525036.790	1		60	1	2025.09.30	2025.09.30	
30	ZK30	标准贯入试验孔	13.01	207.18	2747386.390	36525053.410	1			2	2025.09.29	2025.09.29	
31	ZK31	鉴别孔	13.88	208.61	2747395.350	36525062.030	1				2025.09.30	2025.09.30	
32	ZK32	取土+标贯钻孔	15.27	206.51	2747320.720	36524978.920		1		1	2025.10.03	2025.10.03	
33	ZK33	取土试样钻孔	16.61	206.14	2747332.500	36524995.680		1			2025.10.02	2025.10.03	
34	ZK34	标准贯入试验孔	17.63	206.50	2747343.740	36525011.750				1	2025.10.01	2025.10.02	
35	ZK35	取土试样钻孔	16.52	206.77	2747354.080	36525026.490	1	1			2025.10.02	2025.10.02	
36	ZK36	取土试样钻孔	19.36	206.79	2747365.730	36525043.110	1	1			2025.10.01	2025.10.01	
37	ZK37	取土+标贯钻孔	16.31	208.20	2747377.380	36525059.730	1	1		1	2025.09.29	2025.09.29	
38	合计		590.25				22	13	440	18			

制表：　　校对：　　项目负责：