重型动力触探试验统计表

工程名称：阳光幸福里　　工程编号：SLXK2025-052

序号	地层编号	岩土名称	重型动探原始击数场区土层统计	重型动探修正击数场区土层统计	勘探点编号	试验段深度	重型动探N63.5	贯入度	探杆长度	杆长修正系数	重型动探修正N63.5	备注
						(m)	(击/10cm)	(cm/击)	(m)		(击/10cm)	
1	①	素填土	最小值：2.0 最大值：6.0 平均值：3.4 标准差：1.412 变异系数：0.421 标准值：2.9 统计个数：34	最小值：1.8 最大值：6.0 平均值：3.3 标准差：1.428 变异系数：0.436 标准值：2.9 统计个数：34	ZK4	4.00-4.10	3.0	10.00	6	0.936	2.8	
2						4.10-4.20	5.0	10.00	6	0.936	4.7	
3						4.20-4.30	2.0	10.00	6	0.936	1.9	
4						4.30-4.40	3.0	10.00	6	0.936	2.8	
5						4.40-4.50	4.0	10.00	6	0.936	3.7	
6						4.50-4.60	2.0	10.00	6	0.936	1.9	
7					ZK15	5.00-5.10	2.0	10.00	7	0.923	1.8	
8						5.10-5.20	2.0	10.00	7	0.923	1.8	
9						5.20-5.30	2.0	10.00	7	0.923	1.8	
10						5.30-5.40	3.0	10.00	7	0.923	2.8	
11						5.40-5.50	4.0	10.00	7	0.923	3.7	
12					ZK19	0.50-0.60	5.0	10.00	3	0.980	4.9	
13						0.60-0.70	2.0	10.00	3	0.980	2.0	
14						0.70-0.80	2.0	10.00	3	0.980	2.0	
15						0.80-0.90	2.0	10.00	3	0.980	2.0	
16						0.90-1.00	3.0	10.00	3	0.980	2.9	
17					ZK25	2.00-2.10	2.0	10.00	3	0.980	2.0	
18						2.10-2.20	2.0	10.00	3	0.980	2.0	
19						2.20-2.30	2.0	10.00	3	0.980	2.0	

制表：　　校对：

重型动力触探试验统计表

工程名称：阳光幸福里　　工程编号：SLXK2025-052

序号	地层编号	岩土名称	重型动探原始击数场区土层统计	重型动探修正击数场区土层统计	勘探点编号	试验段深度	重型动探N 63.5	贯入度	探杆长度	杆长修正系数	重型动探修正N63.5	备注
						(m)	(击/10cm)	(cm/击)	(m)		(击/10cm)	
20	①	素填土	最小值：2.0 最大值：6.0 平均值：3.4 标准差：1.412 变异系数：0.421 标准值：2.9 统计个数：34	最小值：1.8 最大值：6.0 平均值：3.3 标准差：1.428 变异系数：0.436 标准值：2.9 统计个数：34	ZK25	2.30-2.40	2.0	10.00	3	0.980	2.0	
21						2.40-2.50	2.0	10.00	3	0.980	2.0	
22					ZK28	1.00-1.10	2.0	10.00	2	1.000	2.0	
23						1.10-1.20	4.0	10.00	2	1.000	4.0	
24						1.20-1.30	5.0	10.00	2	1.000	5.0	
25						1.30-1.40	5.0	10.00	2	1.000	5.0	
26						1.40-1.50	5.0	10.00	2	1.000	5.0	
27						1.50-1.60	6.0	10.00	2	1.000	6.0	
28						1.60-1.70	6.0	10.00	2	1.000	6.0	
29					ZK29	0.30-0.40	3.0	10.00	2	1.000	3.0	
30						0.40-0.50	3.0	10.00	2	1.000	3.0	
31						0.50-0.60	4.0	10.00	2	1.000	4.0	
32						0.60-0.70	4.0	10.00	2	1.000	4.0	
33						0.70-0.80	5.0	10.00	2	1.000	5.0	
34						0.80-0.90	6.0	10.00	2	1.000	6.0	
35	③	页岩	最小值：4.0 最大值：8.0 平均值：6.1 标准差：1.370 变异系数：0.225 标准值：5.3 统计个数：10	最小值：4.0 最大值：7.5 平均值：5.9 标准差：1.202 变异系数：0.204 标准值：5.2 统计个数：10	ZK6	3.00-3.10	6.0	10.00	5	0.949	5.7	
36						3.10-3.20	7.0	10.00	5	0.947	6.6	
37						3.20-3.30	8.0	10.00	5	0.943	7.5	
38						3.30-3.40	7.0	10.00	5	0.947	6.6	

制表：　　校对：

重型动力触探试验统计表

工程名称：阳光幸福里　　工程编号：SLXK2025-052

序号	地层编号	岩土名称	重型动探原始击数场区土层统计	重型动探修正击数场区土层统计	勘探点编号	试验段深度	重型动探N63.5	贯入度	探杆长度	杆长修正系数	重型动探修正N63.5	备注
						(m)	(击/10cm)	(cm/击)	(m)		(击/10cm)	
39	③	页岩	最小值:4.0 最大值:8.0 平均值:6.1 标准差:1.370 变异系数:0.225 标准值:5.3 统计个数:10	最小值:4.0 最大值:7.5 平均值:5.9 标准差:1.202 变异系数:0.204 标准值:5.2 统计个数:10	ZK6	3.40-3.50	8.0	10.00	5	0.943	7.5	
40					ZK21	1.00-1.10	4.0	10.00	3	0.990	4.0	
41						1.10-1.20	5.0	10.00	3	0.990	4.9	
42						1.20-1.30	5.0	10.00	3	0.990	4.9	
43						1.30-1.40	6.0	10.00	3	0.989	5.9	
44						1.40-1.50	5.0	10.00	3	0.990	4.9	

制表：　　校对：